

پیشرفت فیزیکی (درصد)	تاریخ خاتمه		تاریخ شروع		اقدامات انجام شده	متن مصوبات
	سال	ماه	سال	ماه		
100	88	12	87	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آغاز عملیات اجرایی از اردیبهشت ماه 87</li> <li>نظر به وجود تحریمهای موجود وعدم امکان خرید اقلام خارجی پروژه ؛باعث تغییر زمان خاتمه قرارداد گردید.</li> <li>- پایان اجرای تصفیه خانه حیدریه و راه اندازی آن در پایان اسفند 88</li> <li>- تصفیه خانه لیا در دهه فجر سال 88 با حضور معاون محترم عمرانی و محیط زیست سازمان متبوع و استاندار محترم و مسئولین محلی افتتاح گردید</li> <li>- عقد قرارداد با شرکت مشاور پارس ارین آب در اردیبهشت ماه 86</li> <li>- برگزاری مناقصه عمومی جهت احداث تصفیه خانه حیدریه در تاریخ 1386/10/23</li> <li>- برگزاری مناقصه عمومی جهت احداث تصفیه خانه لیا در تاریخ 1386/10/30</li> <li>* افتتاح تصفیه خانه لیا در دهه فجر 88</li> <li>* پایان اجرای تصفیه خانه حیدریه و راه اندازی آن در پایان اسفند 1388</li> </ul>	- اجرای تصفیه خانه شهرکهای صنعتی لیا و حیدریه در سال 85 و 86
100	86	4	85	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>مناقصه جهت اجرای پروژه احداث بلوارهای شهرک صنعتی خرمدشت برگزار و پیمانکار عملیات اجرایی انتخاب و کل اعتبار جذب گردید</li> </ul>	- تامین اعتبار به مبلغ 3 میلیارد ریال از محل 503805 برای احداث تاسیسات زیربنایی شهرک صنعتی خرمدشت در سال 85
100	87	9	85	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>از آنجائیکه در نیمه اول سال 1385 انجام مطالعات شهرک فناوری به کارشناسان شرکت محول گردید و پس از ارسال گزارش، مطالعات فوق مورد قبول سازمان متبوع قرار نگرفت که این امر منجر به شش ماه تاخیر در اجرای پروژه شد لذا پس از حل مشکلات اولیه در نیمه دوم سال 1385 طی برگزاری استعلام، واحد جهاد دانشگاهی قزوین انتخاب گردید و با توجه به ضعیف بودن مطالعات فاز اول و دوم پروژه نهایتا قرارداد مربوطه فسخ گردید و فاز سوم توسط دانشگاه بین المللی امام(ره) انجام شد</li> <li>* اعتبارات داخلی</li> </ul>	- انجام مطالعات ایجاد شهرک فناوری در استان تا شهریور 85 و پیش بینی اعتبار بودجه 86

		85	11	<p>- طراحی فاز 1 و 2 شهرک و نقشه برداری و توپو گرافی به مساحت حدود 500 هکتار</p> <p>- اجرای خط دو مداره برق و انتقال به شهرک</p> <p>- شکایت سازمان مسکن و صدور دستور توقف از مراجع قضایی</p> <p>- اولین درخواست تعلیق از سوی پیمانکار مورخ 1386/6/18</p> <p>- دریافت مجوز آب به میزان 5 لیتر بر ثانیه مورخ 1386/8/9</p> <p>- توقف عملیات اجرایی از طرف سازمان مسکن و شهرسازی در سال 86 و انتقال اسناد به نام آنها</p> <p>- اجبار به ختم قرارداد پیمانکار بعلت تعطیلی کار</p> <p>- کاهش مساحت شهرک به 98 هکتار در سال 86</p> <p>- برگزاری مناقصه عمومی جهت احداث بلوار و خیابانهای جنوبی و شمالی شهرک در پایان سال 86 و آغاز مجدد عملیات اجرایی از اردیبهشت ماه سال 87</p> <p>- احداث شهرک و اخذ مصوبه قیمت از سازمان متبوع و آغاز واگذاری به متقاضیان</p>	تسریع در ایجاد شهرک صنعتی آبیک
100	87	10	87	<p>در سال 1385 گزارش ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی حیدریه و کاسپین تهیه گردیده که در یک فصل آن مطالعات محدودی در خصوص پسماندهای این دو شهرک صورت پذیرفت</p> <p>- برگزاری فراخوان و مناقصه عمومی (86/10/19)</p> <p>- عقد قرارداد با شرکت زاینده پالاب (1387/01/10) و آغاز انجام مطالعات توسط مشاور به مبلغ 164 میلیون ریال لیا و 134 میلیون ریال حیدریه</p> <p>- تاکنون اعتباری جهت بخش اجرایی کار تخصیص نیافته است</p> <p>- اعلام ارتباط موضوع با سازمان حفاظت محیط زیست توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (86/7/28)</p> <p>- پیگیری مجدد مصوبات و اعلام نقطه نظرات و اخذ موافقت به سازمان متبوع برای انجام مطالعات مطابق شرح خدمات (86/9/27)</p> <p>- ارسال گزارش مطالعات و آزمایشات مذکور و تاییدیه سازمان متبوع</p>	*مطالعه برنامه مدیریت پسماندهای شهرکهای صنعتی استان تا پایان سال 85 و اجرای آن تا پایان سال 87 از محل اعتبارات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

پیشرفت فیزیکی	تاریخ خاتمه		تاریخ شروع		اقدامات انجام شده	متن مصوبات
	سال	ماه	سال	ماه		
100	89	6	88	3	<p><b>ناحیه صنعتی زیاران:</b></p> <p>گزارش ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی مذکور انجام و در خصوص مطالعات مکانیابی با توجه به پیگیریهای بعمل آمده برابر نامه شماره 4195 مورخه 88/4/488/4 ثبت اسناد و املاک آبیک؛ ششدانگ پلاک روستای زیاران موقوفه و متعلق به آستان قدس رضوی می باشد لذا گزارش مربوطه طی نامه شماره 8709 مورخه 89/6/25 به معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان جهت استحضار و اتخاذ تصمیم ارسال گردیده است. همچنین با طرح مجدد موضوع در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استانداری قزوین جهت مرتفع نمودن مشکلات موصوف؛ موافقت گردید که ایجاد ناحیه صنعتی مذکور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی (آستان قدس رضوی) انجام پذیرد که موارد طی نامه شماره 5601 مورخه 90/5/26 جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان ارسال گردیده است. همچنین بدلیل مشکلات فوق موضوع احداث ناحیه صنعتی مذکور در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین مطرح و ایجاد ناحیه صنعتی مذکور از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین منتفی گردیده است. (بند 8 پنجمین صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخه 90/10/18 ابلاغی طی نامه شماره 59/5/16146 مورخه 90/10/27 معاونت محترم برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان) همچنین موضوع ضرورت ایجاد و مکانیابی ناحیه صنعتی مذکور به تصویب سازمان متبوع نیز نرسیده است که موضوع طی نامه شماره 737/د مورخه 91/3/31 دبیر هیات مدیره سازمان متبوع به این شرکت ابلاغ گردیده است.</p>	
100	89	6	88	3	<p><b>ناحیه صنعتی خاکعلی:</b></p> <p>گزارش ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی مذکور انجام و در خصوص مطالعات مکانیابی با توجه به پیگیریهای بعمل آمده و مکاتبه با مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی استان جهت در اختیار قرار دادن اراضی ملی مناسب برای احداث ناحیه صنعتی مورد اشاره بقطعه زمینی جهت این امر پیشنهاد که پس از پیگیریهای بعمل آمده مشخص گردید که اراضی مذکور دارای معارضین محلی و پرونده مفتوح قضایی می باشد و سایر اراضی پیشنهادی از حیث مطالعات مکانیابی مطلوب نبوده لذا گزارش مربوطه طی نامه شماره 8709 مورخه 89/6/25 به معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان جهت استحضار و اتخاذ تصمیم ارسال گردیده است. همچنین با طرح مجدد موضوع در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استانداری قزوین جهت مرتفع نمودن مشکلات موصوف؛ موافقت گردید که ایجاد ناحیه صنعتی مذکور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی (شرکت ماکارونی جهان) انجام پذیرد که موارد طی نامه شماره 5601 مورخه 90/5/26 جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به معاونت محترم عمران و محیط زیست سازمان ارسال گردیده است. همچنین بدلیل مشکلات فوق موضوع احداث ناحیه صنعتی مذکور در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین مطرح و ایجاد ناحیه صنعتی مذکور از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین منتفی گردیده است (بند 8 پنجمین صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخه 90/10/18 ابلاغی طی نامه شماره 59/5/16146 مورخه 90/10/27 معاونت محترم برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان) همچنین موضوع ضرورت ایجاد و مکانیابی ناحیه صنعتی مذکور به تصویب سازمان متبوع نیز نرسیده است که موضوع طی نامه شماره 720/د مورخه 91/3/31 دبیر هیات مدیره سازمان متبوع به این شرکت ابلاغ گردیده است.</p>	<p>-انجام مطالعه ، امکانسنجی و مکانیابی دونا حیه صنعتی در مناطق زیاران و خاکعلی</p>

40	-	-	88	3	تاکنون از محل منابع سازمان متبوع مبلغ 37میلیارد ریال تخصیص گردیده است و لیکن از محل منابع استان در این خصوص مبلغی تخصیص نگردیده است.	اختصاص مبلغ 60 میلیارد ریال از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مبلغ 40 میلیارد ریال از منابع استان برای ایجاد زیرساختها و تملک شهرکهای صنعتی ایران و نواحی صنعتی در سالهای 1388 و 1389
100	89	9	88	3	موضوع امکان سنجی و مکانیابی شهرک صنعتی مورد اشاره در دستور کار واحد اجرایی شرکت قرار گرفته که در این راستا مطالعات ضرورت ایجاد و فنی و اقتصادی و مکانیابی شهرک صنعتی مورد اشاره انجام و به تصویب سازمان متبوع رسیده است. ضمناً عملیات نقشه برداری و تعیین نقاط UTM اراضی مذکور تهیه و اقدام گردیده است. و هم اکنون در مرحله تملیک اراضی می باشد (اراضی مذکور تحویل موقت گردیده است) همچنین طی بند 9 پنجمین صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخه 90/10/18 (ابلاغی طی نامه شماره 59/5/16146 مورخه 90/10/27 معاونت محترم برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان) تغییر نام شهرک صنعتی طارم به ناحیه صنعتی طارم به تصویب رسیده است. در ضمن عملیات اجرایی ناحیه صنعتی مذکور نیز شروع گردیده است	مطالعه و امکانسنجی و مکانیابی ایجاد شهرک تخصصی سنگ در منطقه طارم
100			88	3	اصلاح مطالعات فاز اول و دوم و در ادامه مطالعات فاز 3 توسط پارک علم و فناوری هم اکنون در حال انجام می باشد و گزارش مقدماتی فاز سوم ارسال گردیده و ناظر پروژه نیز تعیین شده است مطالعات پایان پذیرفته و جهت تصویب به سازمان متبوع ارسال شده است .	انجام مطالعات ایجاد شهرک فناوری در استان و پیش بینی اعتبار در سال 1388 پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه
100	89	9	88	3	مبلغ 10 میلیارد ریال تماماً توسط سازمان متبوع پرداخت شده است	اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای شهرداری قزوین به منظور انتقال زباله ها به محل کمپوست محمد آباد در سال 1388 از محل اعتبارات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مشروط به عدم دفن زباله دران منطقه
60			88	3	برابر تفاهم نامه شماره 59/1/18991/ص مورخه 91/12/24 (ابلاغی طی نامه شماره 59/5/1112/ص مورخه 92/2/7 معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین) فیما بین استاندار قزوین و معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور تامین هزینه های پارک صنعتی لیا مقرر گردیده است اعتبار مورد نیاز ساماندهی پارک مذکور تامین گردد (100 میلیارد ریال در قالب حقوق انتفاع توسط واحدهای صنعتی ؛ و مبلغ 40 میلیارد ریال از طریق استانداری قزوین و 37 میلیارد ریال از محل فروش زمین و مابقی از طریق سازمان متبوع تامین گردد) که موضوع در حال پیگیری می باشد	اصلاح و توسعه محدوده شهرک صنعتی لیا به گونه ای که مجتمع صنعتی لیا تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار گیرد .
پیشنهاد اصلاح مصوبه	-	-	-	-	نظر به اینکه مجتمع های تولیدی و صنعتی استان که هم اکنون در سطح استان پراکنده بوده و برای مرتفع نمودن مسائل و مشکلات آنها نیاز به اعتبارات زیادی می باشد و بعضاً اسناد مالکیت آنها نیز واگذار شده است و با توجه به عدم وجود منابع درآمدی برای مجتمع های مورد اشاره؛ طی نامه شماره 7760 مورخ 88/5/28 به سازمان متبوع ، پیشنهاد گردیده مشکل این مجتمع ها با استفاده از مصوبه شهرکهای صنعتی خصوصی پیگیری گردد. لازم به ذکر است برابر مصوبه مجلس و دولت شهرکهای صنعتی موجود نیز در حال واگذاری به شرکتهای خدمات عمران شهرکها می باشند.	ساماندهی مجتمع های صنعتی و تولیدی استان به گونه ای که تمامی واحدهای مجتمع های صنعتی و تولیدی استان با رعایت قوانین و مقررات قانونی در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی قرار گیرند .
100	88	11	88	3	مکانیابی مصوب سازمان در جهت شهرستان بوئین زهرا انجام شده است	استقرار صنایع جدید در شهرکها و نواحی صنعتی جدید التاسیس و یا موجود در محور بوئین زهرا - اشتهارد تا مرز استان تهران با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست .

100	90	6	88	3	بخشی از شهرک صنعتی آبیگ جهت سرمایه گذاری خارجی منظور گردیده است که در صورت وجود متقاضی این شرکت آمادگی خود را جهت واگذاری زمین صنعتی اعلام میدارد.	مطالعه و تعیین یکی از شهرکهای صنعتی استان بعنوان شهرک سرمایه گذاری خارجی
87	89	12	88	3	ناحیه صنعتی ایجاد شده و عملیات اجرایی تکمیلی توسط پیمانکاران در حال انجام می باشد عملیات احداث شبکه توزیع برق داخلی به اتمام رسیده و عملیات زیرسازی و جدول گذاری فاز عملیاتی به اتمام رسیده است. اتاقت و تجهیز چاه آب در حال اجرا بوده و خط انتقال و شبکه توزیع آب نیز به اتمام رسیده است و تابلوی ورودی ناحیه نیز نصب گردیده است	ایجاد ناحیه صنعتی نیکویه
100	90	6	89	3	شهرک صنعتی حکیمیه : اقدامات لازم به سرعت انجام گرفته و کارهای عملیاتی نیز انجام و شهرک در حال واگذاری زمین می باشد	
45	90	12	88	3	شهرک صنعتی قزوین 2 : با توجه به پیگیریهای بعمل آمده و جلسات مورخه 92/5/1 و 92/4/23 که با حضور بخشداری کوهین؛ مالکین اراضی؛ شورای اسلامی شهر کوهین و نمایندگان اداره اوقاف استان تشکیل گردید رضایت اکثریت مالکین اراضی جهت فروش اراضی جلب و مشکل اوقافی بودن زمین نیز تا حدی مرتفع و هم اکنون مقدمات خرید و ابتیاع اراضی مذکور توسط مدیریت امور حقوقی شرکت در حال انجام می باشد.	تسریع در ایجاد شهرک صنعتی حکیمیه وقزوین 2
100	-	-	-	-	* از سازمان بعثت مغایرت با تبصره ماده 26، درخواست اصلاح مصوبه شده است * با تخصیص اعتبار مشترک؛ پست موبایل 63 کیلو ولت استقرار یافت.	تسریع در برق رسانی به شهرک صنعتی خرمداشت (احداث خط و پست شصت و سه کیلوولت) با تخصیص اعتبار توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان (مصوبات وزارت نیرو)
100	-	-	88	3	بررسی برق رسانی از خط 20 کیلوولت اقدام گردیده و ناحیه صنعتی فوق با تامین سه مگاوات برق توسط شرکت توزیع برق، فعلا فاقد مشکل تامین برق می باشد و نیازی به احداث پست برای ناحیه مذکور نمی باشد.	بررسی برق رسانی به ناحیه صنعتی آوج توسط شرکت برق منطقه ای و در صورت نیاز احداث پست شصت و سه کیلو ولت و خط انتقال با تخصیص اعتبار توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان. (مصوبات وزارت نیرو)
-	-	-	-	-	طی نامه های شماره 7695 مورخ 1387/7/8 و 9481 تاریخ 1388/07/02 میزان آب مورد نیاز به شرکت اب منطقه ای قزوین اعلام گردیده است	تامین آب مصرفی صنایع و کشاورزی استان بر اساس طرحهای ارائه شده توسط استان (مصوبات وزارت نیرو)

گزارش نتایج اقدامات مصوبات هیات محترم دولت در سفر سوم به استان قزوین

سفر سوم

پیشرفت فیزیکی	تاریخ خاتمه		تاریخ شروع		اقدامات انجام شده	متن مصوبات (تاریخ سفر - آبان 89)
	سال	ماه	سال	ماه		
---	92	1	90	1	شهرک صنعتی قزوین 2: در صورت مرتفع شدن مشکل زمین توسط مسئولین منطقه؛ در مورد تامین اعتبار آن اقدام خواهد شد	1- تامین اعتبار شروع عملیات اجرایی شهرکهای صنعتی قزوین ((2)) و حکیمیه (موضوع تصمیم نامه شماره 36752/75409 مورخ 89/4/6) توسط دستگاههای اجرایی ذیربط
100	92	1	90	1	شهرک صنعتی حکیمیه : اقدامات اجرایی انجام و شهرک در حال واگذاری به متقاضیان می باشد.	
---	---	---	89	8	موارد به معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین منعکس و در صورت مراجعه متقاضی این شرکت اقدام لازم را انجام خواهد داد. ضمناً با توجه به مکاتبات انجام شده تاکنون هیچگونه متقاضی جهت پیگیری به شرکت استانی مراجعه ننموده است.	2- صدور مجوز ایجاد شهرک خصوصی ویژه هوا و فضای کشور در آبیگ پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم